



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.



وزارة الإسكان
MINISTRY OF HOUSING



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمالي - إدارة مشاريع

التواصل : مدير المشاريع : 0244714179 - الإدارة : 054431766 - البريد الإلكتروني : info@ramakcompany.com

Works Inspection Request - WIR

طلب إستلام أعمال

MIR Serial Number:	كور اسفلت	طلب تسليم	الرقم التسلسلي: 0000
Date	٢٠٢٤/١١/٠٣		التاريخ
Location	جدة		المساحة
Project Title	مشروع تلال القروب		إسم المشروع
Consultant	مكتب رمك للاستشارات الهندسية		الإستشاري
Contractor :	شركة طرق الرياض للمقاولات		المقاول

Part A: By the Contractor:

الجزء (أ) : يتم إستكماله من خلال المقاول

Attachments (tick as appropriate)

☒ Sketch attached to show the location(s) كروكي توضح الموقع	☐ Inspection Check list قائمة الفحص	☐ Surveyor Field Sheet (if any) سجل إستلام الأعمال المساحة
☐ Approved Shop Drawing الرسومات التنفيذية المعتمدة	☐ Test Reports (if any) تقارير اختبارات (إن وجدت)	☐ Others(state) أخرى

Discipline: التصنيف	☐ Civil إنشائي	☐ Architectural معماري	☐ Mechanical ميكانيكا	☐ Electrical كهرباء	☐ Other (state) أخرى
---------------------	--	--	---	---	--

Description of Works to be inspected and / or tested:

وصف الأعمال المطلوب تسليمها

كور اسفلت
شارع رقم 04
بلوك 03

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings

نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة

Name: الاسم:	Signature: التوقيع:	Designation: التوقيع:	Date: التاريخ: 03/11/2024
--------------	---------------------	-----------------------	---------------------------

Part B: By the Consultant:

الجزء (ب) : يتم إستكماله من خلال الإستشاري

Site Inspector's Comments:

ملاحظات القائم بالإستلام

Name: الاسم:	Signature: التوقيع:	Designation: التوقيع:	Date: التاريخ:
--------------	---------------------	-----------------------	----------------

Witnessed Site Test Results (if any):

نتائج اختبارات الموقع (إن وجدت)

Passed

مقبول

Failed

مرفوض

N/A

لا يوجد

Resident Engineer Final Comments & Decision:

ملاحظات مدير المشروع - إستشاري

إرسال نتائج الاختبارات الكور

☒ Approved يعتمد	☐ Approved with Comments يعتمد بملاحظات	☐ Comply Comments and Resubmit معالجة الملاحظات وإعادة التقديم	☐ Rejected مرفوض
---	---	--	--

Name: الاسم:	Signature: التوقيع:	Date: التاريخ:
--------------	---------------------	----------------

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

إن هذه الموافقة لا تفي المتعاول من مسؤولياته تجاه متطلبات العقد

Client	شركة طرق الرياض لمقاولات					Report No.	PRO-240463.73			
Project	تنفيذ أعمال البنية التحتية					Test Date	3-11-2024			
Location	جدة - حي الأمير فواز - مخطط تالغ الغرب					Report Date	3-11-2024			
Location / Station	Block#3 Road 04 STA. 0+000 to STA. 0+187					Tested By	Abdullah			
Description:	BBC									
ASPHALT CORES										
Sample No.	STATIONS	Thickness (cm)	Wt. In Air (g)	Wt. in Water (g)	Wt. in SSD (g)	VOLUME (cm³)	Gmb (g/cm³)	Gmm (glem³)	Compaction (%)	Required Compaction (%)
1	STA. 0+020	6.5	1023.3	583.7	1024.5	440.8	2.321	2.594	89.5	
2	STA. 0+070	7.0	1086.1	611.8	1090.2	478.4	2.270	2.594	87.5	
3	STA. 0+110	5.8	904.7	518.3	905.5	387.2	2.337	2.594	90.1	
4	STA. 0+140	8.5	1374.6	783.9	1380.3	596.4	2.305	2.594	88.9	
5	STA. 0+180	7.4	1167.7	672.9	1173.1	500.2	2.334	2.594	90.0	



NO.	3	GENERAL LAYOUT PLAN	1:350	مقياس الرسم :
			تاريخ :	يتمدد :
			تأليف :	رسم :
			مصحح :	مسح :

